www.asb.fi

ILMAMÄÄRÄMITTAUSPÖYTÄKIRJA

Laitos: TK01 / PF01, PF02
Kohde: Itä-Hakkilan päiväkoti, keskitalo
Kerros: 1.

Mittari: TSI DPCalc — X — l / s
Mittaaja: Mikko Mäkinen
Pvm: 25.1.2012 — m3 / h

Huone n:o tai tila	Tuloilma	kpl	koko	Suunn.	Mitattu	m/s	Pa	%	Poistoilma	kpl	koko	Suunn.	Mitattu	A	Pa	%
02 ryhmähuone	TLB/TLC	1	125	30	27	k=10,5	6,5	90	KSO	2	160	30	24	-7	23	80
05 vaatehuolto									KSO	1	125	15	25	5	58	167
06 ryhmähuone	PRA	1	125	35	23	A=5	8,5	66	KSO	1	125	15	19	-5	78	127
07 eteinen	PRA	1	160	70	51	A=3	45	73								
15 pukuhuone	PRA	1	160	40	27	A=3	13	68								
18 wc									KSO	1	160	30	30	2	58	100
21 ryhmähuone	TLB/TLC	1	125	30	29	k=10,5	7,5	97	KSO	2	160	30	34	-7	47	113
TK01				**470**	**417**			**89**								