| Huonetila | Suunnitelmien mukainen ilmavirta 1/1-nopeudella [dm³/s] | Mitattu ilmavirta 1/1-nopeudella [dm³/s] | Poikkeama suunnitellun ja mitatun välillä | Huonetila ilmamäärämittausten perusteella: | Muuta huomioitavaa |
|---|---|---|---|---|---|
| 107 Työtila, Kirjasto | - | 16 | - | alipaineinen | Suunnitelmien mukainen ilmamäärä ei ole tiedossa. Huonetila on alipaineinen. |
| | - | -24 | - | | |

H105 ja H107 huonetilat eivät ole mittakaavassa!

| Huonetila | Suunnitelmien mukainen ilmavirta 1/1-nopeudella [dm³/s] | Mitattu ilmavirta 1/1-nopeudella [dm³/s] | Poikkeama suunnitellun ja mitatun välillä | Huonetila ilmamäärämittausten perusteella: | Muuta huomioitavaa |
|---|---|---|---|---|---|
| 105 Työtila, Kirjasto | - | 38 | - | alipaineinen | Suunnitelmien mukainen ilmamäärä ei ole tiedossa. Huonetila on voimakkaasti alipaineinen. |
| | - | -121 | - | | |

Äärieristetyt kanavat tulee tarkastaa suojaamattomien mineraalivillapintojen varalta ja tarpeen mukaan kunnostaa pinnat.

Käyttäjät kokevat veto-ongelmaa palvelulauukkujen kautta, kun aulan ulko-ovet ovat auki.

Huonelämpötila keskiarvo on +21,8 astetta.

Huonelämpötila keskiarvo on +21,6 astetta.

Huonelämpötila keskiarvo on +20,3 astetta.

Poistoilmaventtiili on tukittu paperilla.

| Huonetila | Suunnitelmien mukainen ilmavirta 1/1-nopeudella [dm³/s] | Mitattu ilmavirta 1/1-nopeudella [dm³/s] | Poikkeama suunnitellun ja mitatun välillä | Huonetila ilmamäärämittausten perusteella: | Muuta huomioitavaa |
|---|---|---|---|---|---|
| 1136 Vahtim. / Kiint.valv. | 60 | 30 | -50 % | ylipaineinen | Poistoilmaventtiili on tukittu paperilla. |
| | -60 | -7 | -88 % | | Painesuhde on väärä! |

PIIRUSTUSMERKINTÖJEN SELITYKSET:

= ILMAN LIIKE MERKKISAVUMITTAUKSESSA

= MUUTA HUOMIOITAVAA

= SUOJAAMATTOMIA MINERAALIVILLAERISTEITÄ KANAVISSA / KAMMIOISSA

= HUONELÄMPÖTILAN KESKIARVO 5.10.-5.12.2012 SEURANTAJAKSOLLA

LIITE 1: TUTKIMUS- JA VAURIOKARTTA
1.KERROS A-OSA

| | |
|---|---|
| Kohde / Työtä: 15 | Raportti / No: 15404 |
| Tunti / Pvä: | Vuosimallen arkkipiirustuksiin verkon: |
| Kohde: UUDISRAKENNUS | Jaetta n:o: ILMANVAIHTO |
| Rakennuksen osa ja osoite: MYYRMÄEN VAPAA-AJANTALO, KILTERINRAITTI 6, 01600 VANTAA | Piirustuksen sisältö: 1. KERROS, OSA A |
| | Mittakaava: |
| RAKENNUS-EKONO, Teknikantie 4, Otaniemi, PL 27 00131 Helsinki, Puh. (09) 49311, Fax (09) 4691311 | Mikrof. LKA - 14607 L |
| Piir. ELH, Suun. EHR, Tark. / Hv. /AL, Pvm. 24.01.1992 | Kuvaliitteen Piirustusnimi: LVI L 431-004 Pertyp. c |

| | | | |
|---|---|---|---|
| TILAUS 15 | KORTELI/TILA 15404 | TONTTI/Eriö | VIRANOMAISTEN MERKINTÖJÄ |
| RAKENNUSTOIMENPIDE: UUDISRAKENNUS | | | PIIRUSTUSLAJ: TYÖHIRUSTUS |
| RAKENNUSKOHTEEN NIMI JA OSOITE: MYYRMÄEN VAPAA-AJANTALO, KILTERINRAITTI 6, 01600 VANTAA | | | PIIRUSTUKSEN SISÄLTÖ: POHJAPIIRROS, 1.KERROS, OSA A |
| | | | MITTAKAAVA: 1:50 |
| Arkkit.-tiitolmisto Innoverch | Rautatientie 9, 02100 Espoo Finland, Puh. 90-455200, Fax 90-4554668 | SUUNNILAJA: ARK | TIL.NRO: 631 / 03-031A; PIIR.NRO: 03-04; MUUTOS: - |
| | | PÄIVÄYS: 19.12.1991 | TIETOJENK.: H. RANTALA-STEWART; HYV.: |